

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (クランプオンリークセンサ)
<CLAMP ON LEAK SENSOR>
形名<Model Number> (9801)
製造番号<Serial No.> (No. 200312345)
検査年月日<Test Date> (2020-03-12)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>			出力基底値 <Fiducial Value>		許容範囲 <Tolerance>		校正値 <Calibration Value>	
1. 振幅確度 <Amplitude Accuracy>									
*1	AC	10 A	55Hz	AC	100 mV	98.995 mV	~	101.005 mV	(100.000 mV)
	AC	1 A	55Hz	AC	400 mV	395.800 mV	~	404.200 mV	(400.000 mV)
項目 <Item>						許容範囲 <Tolerance>		校正値 <Calibration Value>	
2. 位相確度 <Phase Accuracy>									
	AC	10 A	55Hz			-3.0 °	~	3.0 °	(0.0 °)

備考<Note>

*1 検査点1Aは、40倍出力増幅器を使用しています。

<For the test points 1A, an output amplifier (x 40) is used.>

*2 位相確度は、入出力間位相差を位相差計によって検査しています。

<Phase accuracy shows phase difference between input and output tested by phase meter.>

*3 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No. 9801-4