

検査成績表
<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (クランプオンリークセンサ)
<CLAMP ON LEAK SENSOR>
形名<Model Number> (9658-51)
製造番号<Serial No.> (No. 200312345)
検査年月日<Test Date> (2020-03-27)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *2 <Calibration Value>
1. 振幅確度 <Amplitude Accuracy> *1				
	AC 1000 mA 55Hz	AC 1000 mV	964.6 mV ~ 1035.4 mV	(1000.0 mV)
	AC 100 mA 55Hz	AC 100 mV	96.1 mV ~ 103.9 mV	(100.0 mV)
	AC 10 mA 55Hz	AC 10 mV	9.17 mV ~ 10.83 mV	(10.00 mV)

備考<Note>

*1 検査点は、40倍出力増幅器を使用しています。

<For the test points, an output amplifier (x 40) is used.>

*2 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()